

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι- σης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμ- μα μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
KO A1	ΤΙΤΛ	A1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ															
KO A1	ΤΙΤΛ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΣ															
KO A1	ΟΔΟ	1	Διαμόρφωση δρόμου από ΤΚ Ερμακιάς για τον ορεινό όγκο Βερμίου Ν.Κοζάνης														Υπήρχε παλιά μελέτη που είχε κατατεθεί σε πρόσκληση στο ΠΕΠ. Χρειάζεται επικαιροποίηση και αναμόρφωση μελέτης.Εκτιμώμενο κόστος έργου 3.135.000,00€.
KO A1	ΟΔΟ	2	Βελτίωση οδικής διασύνδεσης Πύργου –Κομνηνά – Ανατολικό														Προμελέτη Σαββίδης – διερευνητικό στάδιο.Με το υπ.αριθμ:157500/15-10-2021 έγγραφο η Υπηρεσία απέστειλε προωθημένη αναγνωριστική μελέτη στην ANKO
KO A1	ΟΔΟ	3	Κατασκευή οδού Γαλατινή - Κόμβος Εορδαίας														Νέο έργο – Νέα Μελέτη
KO A1	ΟΔΟ	4	Βελτίωση οδικής σύνδεσης Μεσοβούνου - Φράγμα Μεσοβούνου.														Στις 18/03/2022 Αίτημα της ΔΤΕ για Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΑΠ 42283 Π/Υ 187.097,64€
KO A1	ΟΔΟ	5	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Αναρράχης														
KO A1	ΟΔΟ	6	Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης Αναρράχης														
KO A1	ΟΔΟ	6	ΣΥΝΟΛΟ														
KO A1	ΤΙΤΛ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
KO A1	ΑΡΔ	1	Επέκταση – αναβάθμιση αρδευτικού Πύργων														Στις 21/2/21 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη μεταξύ των ΤΟΕΒ, ΔΤΕ και ANKO για δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών.
KO A1	ΑΡΔ	2	Λιμνοδεξαμενή Ερμακιάς														Η υπηρεσία αιτήθηκε τη σύνταξη φακέλου μελέτης έργου από ANKO. (σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020)
KO A1	ΑΡΔ	3	Γεώτρηση στη Σπηλιά και μικρό αρδευτικό στο Καρυσιώρι														Νέα πρόταση
KO A1	ΑΡΔ	4	Αρδευτικό δίκτυο Κομνηνών														Νέα πρόταση
KO A1	ΑΡΔ	4	ΣΥΝΟΛΟ														
KO A1	ΤΙΤΛ	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
KO A1	ΑΝΤΙΠ	1	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Εορδαίας					Έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών									Εκτιμώμενος π/υ μελέτης 2.728.000,00€.. Πρωθείται από το Υπουργείο. Έχει σταλεί η σύμφωνη γνώμη της Δ.Τ.Υ.
KO A1	ΑΝΤΙΠ	2	Μελέτες αντιπλημμυρικών επεμβάσεων στην ΠΕ Κοζάνης (Β' φάση)														Αφορά σε 15 αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην ΠΕ Κοζάνης με καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.Έχει μελετηθεί στο master plan,π/υ 2.120.000,00€ επιπρόσθετα από τις 61 παρεμβάσεις, ένα σύνολο προτεινόμενων έργων προς υλοποίηση για τα οποία πρέπει να συνταχθούν οι απαιτούμενες μελέτες και να ληφθούν οι αδειοδοτήσεις.
KO A1	ΑΝΤΙΠ	3	Αντιπλημμυρικές κατασκευές και καθαρισμός ρέματος Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου (Μεταξύ Ανατολικού και Καρυσιωρίου)														Νέα πρόταση
KO A1	ΑΝΤΙΠ	3	ΣΥΝΟΛΟ														
KO A1	ΓΣ	13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ														

	α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
ΚΟ Α2		A2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ															
ΚΟ Α2	ΤΙΤΛ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ															
ΚΟ Α2	ΟΔΟ	3	Μελέτη για τη βελτίωση οδού από Τ.Κ. Λιβαριών προς Τ.Κ. Ασβεστόπετρας	60.000,00 €													Ένταξη μελέτης ποσού 60.000€ στο ΠΔΕ (Η κατασκευή του έργου δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης. Χρειάζεται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΔΜ με Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από την ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης. Πρόκειται για δρόμο περίπου 3,5 χλμ με πλάτος 4,00μ. Εκτιμώμενος π/υ έργου 607.600,00€.)
ΚΟ Α2	ΟΔΟ	1	ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00 €	0,00 €												
ΚΟ Α2	ΤΙΤΛ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
ΚΟ Α2	ΠΟΛΙΤ	1	Γεωτεχνική έρευνα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Εμπορίου Εορδαίας	26.058,31 €													Στις 11/05/2022 Απόφαση Α/Α 2175 Δ/νσης Οικονομικού για Έγκριση πίστωσης 26.058,31€. (ΑΔΑ 6Ρ527ΛΨ-4ΞΨ)
ΚΟ Α2	ΠΟΛΙΤ																
ΚΟ Α2	ΠΟΛΙΤ	1	ΣΥΝΟΛΟ	26.058,31 €	0,00 €												
ΚΟ Α2	ΓΣ	2	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	86.058,31 €	0,00 €												
ΚΟ Α3		A3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ															
ΚΟ Α3	ΤΙΤΛ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ															
ΚΟ Α3	ΟΔΟ	1	Κατασκευή οδού Πτολεμαΐδα –Γαλάτεια –Ολυμπιάδα (παράκαμψη οικισμών)	-			ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Ανήκει στο έργο: Μελέτες οδοποιίας οικικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης που ανατέθηκε με Συμβατικό ποσό 2.854.645,60€. Εκπονείται η οριστική μελέτη. Π/Υ έργου: 10.230.000,00€.
ΚΟ Α3	ΟΔΟ	2	Μελέτες κυκλικών ισόπεδων κόμβων Κ1,Κ2,Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας.	97.714,00 €			ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Εκπονείται και η Περιβαλλοντική μελέτη.
ΚΟ Α3	ΟΔΟ	2	ΣΥΝΟΛΟ	97.714,00 €	0,00 €												0,00 €
ΚΟ Α3	ΤΙΤΛ	ΦΡΑΓΜΑΤΑ															
ΚΟ Α3	ΦΡΑ	1	Κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου φράγματος Μεσοβούνου	88.799,00 €			ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Π/Υ έργου:1.800.000,00€. Αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την έγκριση των Π.Π.Δ. περιβαλλοντικών όρων. Ολοκληρώνεται η μελέτη.
ΚΟ Α3	ΦΡΑ	2	Μελέτες σχεδίων αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης	203.556,09 €			ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Έχει αποσταλεί για έλεγχο στην Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.
ΚΟ Α3	ΦΡΑ	3	Άρση προαώσεων –κοπή βλάστησης στο Φράγμα Μηλοχωρίου και στα φραγματίδια Εμπορίου –Αναρράχης.				-	ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης									Νέο έργο. Εκκρεμεί ο έλεγχος μελέτης από την Υπηρεσία. Στις 09/03/2022 με το έγγραφο 36809 ο Δ/ντης ΔΤΕ απευθύνει πρόταση στον Δήμο Εορδαίας για την αξιοποίηση των Έργων Εμπορίου-Αναρράχης
ΚΟ Α3	ΦΡΑ	3	ΣΥΝΟΛΟ	292.355,09 €	0,00 €												0,00 €
ΚΟ Α3	ΓΣ	5	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	390.069,09 €	0,00 €												0,00 €
ΚΟ Β1	ΟΔΟ	B1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ															
ΚΟ Β1	ΤΙΤΛ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ															

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι- σης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
KO	B1	ΟΔΟ	1	Οδικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης	3.580.000,00 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	Ανοιχτή Διαδικασία									Π/υ 3.580.000,00€. Στις 01/09/2022 Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας με ημερομηνία λήξης την 20/09/2022. (ΑΔΑ Ψ9Ε77ΛΨ-0ΗΑ) Χαμηλή Προσφορά, ζητήθηκαν εξηγήσεις.	
KO	B1	ΟΔΟ	2	Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ.Κομνηνών	38.700,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοικτός διαγωνισμός										Στις 22/02/2022 Απόφαση 252/22 (ΑΔΑ Ω8Γ9ΛΨ-046) της Ο.Ε. για Έγκριση Όρων Διακήρυξης. Στις 30/03/2022 Απόφαση 63/22 του Π.Σ. (ΑΔΑ 6Δ897ΛΨ-ΚΚΜ) για τρόπο επιλογής την Ανοιχτή Διαδικασία.
KO	B1	ΟΔΟ	3	Βελτίωση οδού Πτολεμαΐδας - Ασβεστόπετρας	2.100.000,00 €			Υπό αναζήτηση										Εκπονείται πίνακας απαλλοτρίωσης.Υπάρχει μελέτη την οποία έφερε στη ΔΤΕ ο Δήμαρχος το 2019 από εξωτερικό μελετητή. Έγινε επικαιροποίηση μελέτης Π/Υ έργου:2.100.000,00€. Η ΔΤΕ με το 174535 της 16/11/2021 έγγραφο υπέβαλλε τον Π/Υ για ένταξη.
KO	B1	ΟΔΟ	4	Βελτίωση οδικών συνδέσεων Πενταβρύσου	1.850.000,00 €			Υπό αναζήτηση										Εκπονείται πίνακας απαλλοτρίωσης.Υπάρχει μελέτη την οποία έφερε στη ΔΤΕ ο Δήμαρχος το 2019 από εξωτερικό μελετητή. Έγινε επικαιροποίηση μελέτης.Π/Υ έργου: 1.850.000,00€. Η ΔΤΕ με το 174532 της 16/11/2021 έγγραφο υπέβαλλε τον Π/Υ για ένταξη.
KO	B1	ΟΔΟ	4	ΣΥΝΟΛΟ	7.568.700,00 €	0,00 €												
KO	B1	ΠΟΛΙΤ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
KO	B1	ΠΟΛΙΤ	1	Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης	334.000,00 €		ΕΣΠΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ)	Ανοικτός Διαγωνισμός					18 μήνες					Στάδιο ένταξης.Σύνολο π/υ έργου:834.000,00€.Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βλάστης -1ο υ/ε:334.000,00€ Συντήρηση τοιχογραφιών, τέμπλου , φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης Κοζάνης -2ο υ/ε:500.000,00€. (το 1ο υ/ε από την ΠΕ Κοζάνης). Στις 28/09/2022 Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑ ΡΝ097ΛΨ-ΠΦΡ) με ημερομηνία λήξης προθεσμίας προσφορών την 20η Οκτωβρίου 2022.
KO	B1	ΠΟΛΙΤ	1	ΣΥΝΟΛΟ	334.000,00 €	0,00 €												
KO	B1	ΦΡΑ	ΦΡΑΓΜΑΤΑ															
KO	B1	ΦΡΑ	1	Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισαίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα	200.000,00 €		ΣΑΕΠ 541											Στις 19/08/2022 Απόφαση του Δ/ντη (ΑΔΑ 6Κ1Η7ΛΨ-0Γ4) για Έγκριση της Μελέτης
KO	B1	ΦΡΑ	1	ΣΥΝΟΛΟ	200.000,00 €	0,00 €												
KO	B1	ΑΝΤΙΠ	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
KO	B1	ΑΝΤΙΠ	1	Εργασίες για την τμηματική διευθέτηση και καθαρισμό της τάφρου Μηλοχωρίου	665.999,99 €			Υπό αναζήτηση										Νέα εισαγωγή. Στις 02/02/2022 Έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη (ΑΠ 4005) για Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Π/Υ 665.999,99€
KO	B1	ΑΝΤΙΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	665.999,99 €	0,00 €												
KO	B1	ΤΙΤΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ															
KO	B1	ΥΔΡ/ΑΠ	1	Υποέργο 1: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου και Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περίδικκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας. Υποέργο 2: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού	5.157.960,00 €		ΕΣΠΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ)											Κύριος του έργου η ΔΕΥΑΕ.Π/Υ έργου:5.157.960,00€.Στις 22/12/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9ΤΘΠ7ΛΨ-75Α) για έγκριση προγραμματικής Σύμβασης. Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ9ΤΔΞ7ΛΨ-ΔΙ8/22-2-21). Προέγκριση δημοπράτησης Υποέργο 1: (Π/Υ 2.035.645,16 € πλέον ΦΠΑ) Στις 02/08/2022 Απόφαση 139/22 του ΠΣ (ΑΔΑ 9Σ6Π7ΛΨ-Υ4Γ) του Π.Σ. για Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης. Υποέργο 2: (Π/Υ 2.124.000,00 € πλέον ΦΠΑ) Στις 02/08/2022 Απόφαση 140/22 (ΑΔΑ ΨΧΩΨ7ΛΨ-05Π) του Π.Σ. για Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης.
KO	B1	ΥΔΡ/ΑΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	5.157.960,00 €	0,00 €												
KO	B1	ΓΣ	8	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13.592.659,99 €	0,00 €												

	α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα με υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
ΚΟ Β2	ΤΙΤΛ	Β2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ															
ΚΟ Β2	ΑΡΔ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
ΚΟ Β2	ΑΡΔ	1	Εξοπλισμός γεώτρησης Δροσερό, θέση Σλάιτενα Δήμου Εορδαίας	51.000,00 €		ΚΑΠ										Στις 04/10/2022 Απόφαση 1444/22 της ΟΕ (ΑΔΑ ΨΣΩ27ΛΨ-ΛΑΑ) για Έγκριση 1ου Πρακτικού. Προσωρινός Ανάδοχος «ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ», Έκπτωση (43,60%).	
ΚΟ Β2		1	ΣΥΝΟΛΟ	51.000,00 €	0,00 €												
ΚΟ Β2	ΤΙΤΛ	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ															
ΚΟ Β2	ΥΔΡ/ΑΠ	1	Υπόεργο 1: Εσωτερικό δίκτυο λυμάτων Καρυσχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας Οικισμών Καρυσχωρίου - Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής	2.852.000,00 €	0,00 €	ΕΣΠΑ										Κύριος του έργου η ΔΕΥΑΕ. Π/Υ έργου:8.211.968,00€. Υπόεργο 1: Π/Υ 2.300.000€.+ΦΠΑ Στις 23/08/2022 Απόφαση 1220/2022 της ΟΕ (ΑΔΑ ΨΑΕΤ7ΛΨ-Α3Υ) για Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Δημοπράτησης	
ΚΟ Β2	ΥΔΡ/ΑΠ	2	Υπόεργο 2: Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστίου στον κομβό Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας.	4.302.000,00 €	0,00 €											Υπόεργο 2: Π/Υ 3.469.354,84€.+ΦΠΑ Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου κλπ. Στις 23/08/2022 Απόφαση 1221/2022 της Ο.Ε. (ΑΔΑ 96ΝΓ7ΛΨ-ΜΦΙ) για Έγκριση 1ου Πρακτικού. Προσωρινός Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Έκπτωση (40,63%)	
ΚΟ Β2	ΥΔΡ/ΑΠ	2	ΣΥΝΟΛΟ	7.154.000,00 €	0,00 €												
ΚΟ Β2	ΓΣ	3	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.205.000,00 €	0,00 €												
ΚΟ Β3	ΤΙΤΛ	Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ															
ΚΟ Β3	ΤΙΤΛ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ															
ΚΟ Β3	ΟΔΟ	1	Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης	2.943.000,00 €	1.018.194,26 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοικτός διαγωνισμός	ΠΥΡΑΜΙΣ					9/12/2021	9/6/2023	0,00 €	Στις 12/04/2022 Απόφαση 574/22 της ΟΕ (ΑΔΑ ΩΑΜΧ7ΛΨ-ΣΧ3) για Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 226.953,80€ λόγω μεταβολής Συντελεστών Αναθεώρησης.	
ΚΟ Β3	ΟΔΟ	2	Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης	1.709.000,00 €	635.430,71 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοικτός διαγωνισμός	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	7/2/2022				7/2/2022	7/8/2023	0,00 €	Στις 13/09/2022 Απόφαση 1367/22 (ΑΔΑ Ψ6ΦΕ7ΛΨ-7ΔΕ) για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 95.013,70 € σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση της ΔΤΥ.	
ΚΟ Β3	ΟΔΟ	3	Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (β' φάση)	2.400.000,00 €	1.032.000,00 €	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	Ανοικτός διαγωνισμός	ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ.					18/3/2022	18/9/2022		Στις 09/08/2022 Απόφαση 1183/22 (ΑΔΑ 6ΠΒΛ7ΛΨ-Κ4Γ) για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.053,59 € λόγω αναθεωρήσεων. Στις 06/09/2022 Απόφαση 1303/22 (ΑΔΑ ΨΘ8Τ7ΛΨ-ΙΕΒ) για Έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31/12/2022.	
ΚΟ Β3	ΟΔΟ	4	Προσπέλαση ρέματος Κάστρου (θέση ΚΑΡΥΔΙΑ) για τον ΤΟΕΒ Μεσοβούνου	26.569,27 €	25.506,51 €	ΚΑΠ		ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ				4 μήνες	10/10/22	10/02/23		Υπογραφή Σύμβασης στις 10/10/2022 (ΑΔΑ 6Δ9Φ7ΛΨ-ΞΡΡ)	
ΚΟ Β3	ΟΔΟ	4	ΣΥΝΟΛΟ	7.078.569,27 €	2.711.131,48 €										0,00 €		
ΚΟ Β3	ΤΙΤΛ	ΚΤΙΡΙΑΚΑ															
ΚΟ Β3	ΚΤΙ	1	Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.	1.750.000,00 €	754.338,12 €	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	Ανοικτή διαδικασία	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ	Σύμβαση 2-3-2021				Δέκα οκτώ μήνες	02/03/21	02/09/22	388.835,00 €	Εκτελείται.
ΚΟ Β3	ΚΤΙ	2	Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου	32.500,00 €	13.650,01 €	ΚΑΠ		Καραβελιάς Αθανάσιος					21/10/21	21/02/22	0,00 €	Στις 13/09/2022 Απόφαση 1337/22 της Ο.Ε. (ΑΔΑ ΨΜΚΘ7ΛΨ-ΙΔΟ) για Έγκριση Χορήγησης Παράτασης έως 30/10/2022.	
ΚΟ Β3	ΚΤΙ	3	Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας	56.159,00 €	36.359,32 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοικτός διαγωνισμός	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.					20/6/2022	17/9/2022		Στις 20/06/2022 Υπογραφή Σύμβασης (ΑΔΑ Ψ6ΗΗ7ΛΨ-02Σ)	
ΚΟ Β3	ΚΤΙ	3	ΣΥΝΟΛΟ	1.838.659,00 €	804.347,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			388.835,00 €		

ΚΟ	Β3	α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο		
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ																			
ΚΟ	Β3	ΑΡΔ	1	Εκσυγχρονισμός - Επέκταση αρδευτικού δικτύου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας	5.000.000,00 €	2.263.539,47 €	ΠΑΑ 2014-2020	ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΕ						25/6/2021			0,00 €	Κύριος του έργου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Π/Υ έργου: 5.000.000,00€. Στις 20/05/2022 Απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Ε.Δ.Π. (ΑΔΑ ΩΝ9Σ7ΛΨ-93Κ) για Κύρωση Έκπαιττου του Αναδόχου.	
ΚΟ	Β3	ΑΡΔ	1	ΣΥΝΟΛΟ	5.000.000,00 €	2.263.539,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ																			
ΚΟ	Β3	ΑΝΤΙΠ	1	Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου	21.000,00 €	13.860,00 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 041	Συνοπτικός διαγωνισμός	ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ					6/10/2021	6/6/2022		0,00 €	Στις 13/09/2022 απόφαση 1335/22 Ο.Ε. (ΑΔΑ Ω2ΝΠ7ΛΨ-Χ42) για παράταση έως 3/12/2022.	
ΚΟ	Β3	ΑΝΤΙΠ	2	Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της ΠΕ Κοζάνης (master plan). (Αφορά σε 61 παρεμβάσεις με λήψη άμεσων μέτρων, όπως καθαρισμός κοίτης, αποκατάσταση υδραυλικής διατομής, τοπικές αποκαταστάσεις τεχνικών έργων κ.α)	2.120.000,00 €	882.654,78 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541		Κζια Χρ.Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ-Βασίλειος Πείτσινης					22/10/2021	22/10/2023		0,00 €	Υπογραφή σύμβασης στις 22/10/2021	
ΚΟ	Β3	ΑΝΤΙΠ	3	Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καταναόδας στο Δ.Δ. Εμπορίου	69.600,00 €	46.042,25 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541	Συνοπτικός διαγωνισμός	Κίλας Γεώργιος και Σια Ε.Ε.					9/12/2021	9/6/2022		0,00 €	Στις 12/07/2021 Απόφαση Ο.Ε. 1048/22 για έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31/10/2022. (ΑΔΑ 64Χ07ΛΨ-7ΦΦ)	
ΚΟ	Β3	ΑΝΤΙΠ	4	Προσπέλαση ρεμάτων στη θέση Καντήλα Τ.Κ. Δροσερού	24.564,87 €	24.083,21 €	ΚΑΠ	Άπευθείας Ανάθεση	ΚΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε					19/7/2022				Υπογραφή Σύμβασης στις 04/08/2022 (ΑΔΑ Ψ0ΘΠ7ΛΨ-ΟΙ5)	
ΚΟ	Β3	ΑΝΤΙΠ	4	ΣΥΝΟΛΟ	2.235.164,87 €	966.640,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																			
ΚΟ	Β3	ΥΔΡ/ΑΠ	2	Υπόεργο 3: Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας	1.057.968,00 €	693.492,00 €	ΕΣΠΑ	Ανοικτή διαδικασία	Υπόεργο 3: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	27/7/2022				27/7/2022	27/3/2023			Υπόεργο 3: Π/Υ 853.200,00€ +ΦΠΑ Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Περιοχής Κόμβου ΑΕΒΑΛ Υπογραφή Σύμβασης στις 27/07/2022. (ΑΔΑ Ψ4ΩΚ7ΛΨ-ΦΞΘ)	
ΚΟ	Β3	ΥΔΡ/ΑΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	1.057.968,00 €	693.492,00 €											0,00 €		
ΚΟ	Β3	ΓΣ	13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.210.361,14 €	7.439.150,64 €											388.835,00 €		
Β4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ																			
Έργα με βεβαίωση περάιωσης																			
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ																			
ΚΟ	Β4	ΟΔΟ	1	Κατασκευή οδού για την διασύνδεση των δυο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας - Βλάστης (Γκάσης Θρασύβουλος)	204.000,00 €	79.560,00 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541		ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε.Δ.Ε.	30/04/2020								Ημερομηνία βεβαίωσης περάιωσης 30/9/2020	
ΚΟ	Β4	ΟΔΟ	2	Συντήρηση εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας -Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα	1.874.000,00 €	704.157,19 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοικτός διαγωνισμός	ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ	Σύμβαση 20/10/21				20/10/21	21/10/22		497.930,51 €	Ημερομηνία Βεβαίωσης Περάιωσης 22/06/2022 (ΑΔΑ 6ΥΘΥ7ΛΨ-Μ21)	
ΚΟ	Β4	ΟΔΟ	2	Σύνολο	2.078.000,00 €	783.717,19 €											497.930,51 €		
ΚΤΙΡΙΑΚΑ																			
ΚΟ	Β4	ΚΤΙ	1	Εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την στέγαση της ΔΟΥ από το Διοικητήριο Πτολεμαΐδας (Γεωργιάδου Στυλιανή-Μόκας Δημήτριος)	54.300,00 €	39.096,00 €			Κ/ΕΙΑ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	21/09/2020								38.663,64 €	Ημερομηνία βεβαίωσης περάιωσης 30/6/2021
ΚΟ	Β4	ΚΤΙ	2	Ολοκλήρωση εργασιών Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας	74.000,00 €	44.000,00 €	ΠΑΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτή διαδικασία	ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ	Σύμβαση 8-2-2021			Διακόσιες σαράντα ημέρες	08/02/21	06/10/21		16.173,42 €	Ημερομηνία Βεβαίωσης Περάιωσης 05/03/2022 (ΑΔΑ 62Τ27ΛΨ-ΤΒΑ)	
ΚΟ	Β4	ΚΤΙ	2	Σύνολο	128.300,00 €	83.096,00 €											54.837,06 €		
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ																			

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
KO B4	ΑΡΔ	1	Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου (Μόκας Δημήτριος)	61.000,00 €	59.780,00 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Κ/ξια POLIS Κατασκευαστική ΟΕ	Σύμβαση 11-5-20				Εξι μήνες	11/05/20	11/10/21	53.842,79 €	Ημερομηνία Βεβαίωσης Περαιώσης 10/12/2021	
KO B4	ΑΡΔ	1	Σύνολο	61.000,00 €	59.780,00 €											53.842,79 €		
KO B4	ΓΣ	5	Γενικό Σύνολο	2.267.300,00 €	926.593,19 €											606.610,36 €		
Έργα με πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής																		
KO B4	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ																	
KO B4	ΟΔΟ	3	Κατασκευή οδού για τη διασύνδεση του οικισμού Μεσοβούνου με την Επαρχιακή Οδό Πτολεμαΐδας-Πύργων (Γκάσης Θρασύβουλος)	64.950,00 €	48.712,51 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Δημοπρασία	Στέλιος Νικολαΐδης			07/09/20	07/09/20	26/08/21	02/03/21	26/08/21	75.359,46 €	Ημερομηνία προσωρινής Παραλαβής 24/11/2021	
KO B4	ΟΔΟ	1	Σύνολο	64.950,00 €	48.712,51 €											75.359,46 €		
KO B4	ΚΤΙΡΙΑΚΑ																	
KO B4	ΚΤΙ	1	Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (Αμπατζίδου Μαρία)	286.000,00 €	122.128,42 €	ΕΣΠΑ	Ανοικτή διαδικασία	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Σύμβαση 8-2-2021				Εκατόν ογδόντα ημέρες	08/02/21	08/11/21	137.099,67 €	Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής 03/05/2022 (ΑΔΑ 9Δ8Δ7ΛΨ-4ΨΜ)	
KO B4	ΚΤΙ	1	Σύνολο	286.000,00 €	122.128,42 €													
KO B4	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ																	
KO B4	ΑΡΔ	1	Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση Σλάτεινα Τ.Κ.Δροσερού Δήμου Εορδαίας (Μπάκανος Παναγιώτης)	29.874,01 €	29.874,01 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Τσιρέκας Δημήτριος	Σύμβαση 24-8-20				Τρεις μήνες	24/08/20	31/03/21	28.046,43 €	Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής 14/07/2021	
KO B4	ΑΡΔ	1	Σύνολο	29.874,01 €	29.874,01 €											28.046,43 €		
KO B4	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ																	
KO B4	ΠΟΛΙΤ	1	Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας (Γκάσης Θρασύβουλος)	12.500,00 €		ΚΑΠ		ΙΩΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.	19/08/2020							8.521,03 €	Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής 24/6/2021	
KO B4	ΠΟΛΙΤ	2	Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944 (Γκάσης Θρασύβουλος)	15.000,00 €				ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.	28/08/2020							16.698,46 €	Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής 15/7/2021	
KO B4	ΠΟΛΙΤ	2	Σύνολο	27.500,00 €	0,00 €											25.219,49 €		
KO B4	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ																	
KO B4	ΑΝΤΙΠ	1	Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ.Πενταβρούσου Δήμου Εορδαίας (Στάμος Απόστολος) (Γκάσης Θρασύβουλος, αλλαγή επιβλεψής)	172.000,00 €	111.454,01 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτή διαδικασία	Ιωακείμης Σπυριδών	Σύμβαση 23/6/20				Αιτήθηκε παράταση έως 23-6-21	23/06/20	23/08/21	118.751,52 €	Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής 27/10/2021	
KO B4	ΑΝΤΙΠ	2	Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού (Στάμος Απόστολος)	50.000,00 €	48.500,00 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Ανάθεση με διαπραγματεύση	Αλεξανδρίδης Παναγιώτης	Σύμβαση 22-12-20				Αιτήθηκε παράταση έως 23-6-21	22/12/20	23/08/21	48.366,49 €	Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής 27/08/2021	
KO B4	ΑΝΤΙΠ	2	Σύνολο	222.000,00 €	159.954,01 €											167.118,01 €		
KO B4	ΓΣ	6	Γενικό Σύνολο	630.324,01 €	360.668,95 €											432.843,06 €		
KO B4	Έργα με πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής																	
KO B4	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ																	
KO B4	ΟΔΟ	1	Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας - Γαλάτειας - Ολυμπιάδας (Στάμος Απόστολος)	234.000,00 €	97.820,14 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041		ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	09/10/2018									Ημερομηνία οριστικής παραλαβής 15/4/2021
KO B4	ΟΔΟ	2	Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα (Μόκας Δημήτριος)	160.000,00 €	88.000,00 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541		Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. & Δ.Τ. "ΠΙΛΛΓΑΣ Α.Τ.Ε."	05/11/2018									Ημερομηνία οριστικής παραλαβής 23/2/2021
KO B4	ΓΣ	2	Σύνολο	394.000,00 €	185.820,14 €											0,00 €		
KO B4	ΚΤΙΡΙΑΚΑ																	

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοσίευσής / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι- σης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσίευσής	Χρονοδιάγραμμα μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο		
ΚΟ Β4	ΚΤΙ	1	Προμήθεια -τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας (Παπαμανώλης Γεώργιος)	25.000,00 €	24.000,00 €			ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΕΔΕ	15/05/2019								Ημερομηνία οριστικής παραλαβής 08/06/2022 (ΑΔΑ Ψ3Ξ27ΛΨ-Ξ4Φ)		
ΚΟ Β4	ΓΣ	1	Σύνολο	25.000,00 €	24.000,00 €														
ΚΟ Β4		3	Γενικό Σύνολο	419.000,00 €	209.820,14 €														
ΚΟ Δ			Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ																
ΚΟ Δ		1	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) για την αντιμετώπιση κατασκευών εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Κοζάνης	1.103.600,00 €				ΕΣΠΑ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ)										Στις 14/06/2022 Απόφαση Α/Α 2503 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ 9ΟΓ57ΛΨ-Β3Γ).	
ΚΟ Δ		2	Προμήθεια τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (τασάπα) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κοζάνης	270.000,00 €				ΚΑΠ										Στις 21/1/2022 Απόφαση Α/Α 483 της Δ/νσης Οικονομικού (ΑΔΑ Ω3ΦΨ7ΛΨ-3Υ2) για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης.	
ΚΟ Δ		3	Προμήθεια χλοοκοπτικού βραχίονα για το πολυμηχάνημα της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κοζάνης	80.000,00 €				ΚΑΠ								0,00 €		Στις 12/08/2021 απεστάλησαν στη Δ/νση Οικονομικού (122948/12-08-2021 έγγραφο υπηρεσίας) η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα υπόλοιπα τεύχη.	
ΚΟ Δ		4	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης	496.000,00 €				ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541										Στις 24/1/2022 Απόφαση Α/Α 556 της Δ/νσης Οικονομικού (ΑΔΑ 6ΧΔΠ7ΛΨ-Φ9Β) για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης.	
ΚΟ Δ		5	Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης	11.575,40 €				ΚΑΠ										Στις 06/09/2022 Απόφαση 1320/22 της Ο.Ε. (ΑΔΑ 9ΟΥ07ΛΨ-Λ2Ε) για Έγκριση Δαπάνης	
ΚΟ Δ		6	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	30.000,00 €	17.880,80 €		Απευθείας Ανάθεση	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						28/4/2022	-	0,00 €		Στις 28/04/2022 Υπογραφή Σύμβασης (ΑΔΑ 6ΔΗ17ΛΨ-ΠΩΩ)	
ΚΟ Δ		7	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Π.Ε.Κοζάνης	74.400,00 €				ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541									49.491,50 €		
ΚΟ Δ		8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	86.800,00 €														Στάδιο υποβολής για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.	
ΚΟ Δ		9	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης ΠΕ Κοζάνης έτους 2021-2022	68.000,00 €	52.360,00 €			ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Ανοιχτή Διαδικασία	ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ			365 ημέρες	2/9/2022	1/9/2023	0,00 €		Υπογραφή Σύμβασης στις 02/09/2022 (ΑΔΑ 6ΠΣΦ7ΛΨ-ΙΓ6)	
ΚΟ Δ		10	Προμήθεια και μεταφορά 1.000 τόνων αντιταγετικού άλατος, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Κοζάνης, για το έτος 2021-2022.	33.900,00 €				ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541											Στις 29/04/2022 Απόφαση 2044 της Δ/νσης Οικονομικού για Έγκριση δαπάνης 44.500,00€ (6ΖΗ87ΛΨ-ΘΔΜ)
ΚΟ Δ		11	Διαγράμμιση επαρχιακών οδών Π.Ε. Κοζάνης	37.182,18 €	36.810,36 €			ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541		ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-ΕΔΕ				16/3/2022	16/5/2022	0,00 €		Στις 16/03/2022 Υπογραφή Σύμβασης (ΑΔΑ 9Υ4Α7ΛΨ-ΗΚ9)	
ΚΟ Δ		12	Αγορά υλικών για την αποκατάσταση Μνημείων Πεσόντων Ανατολικού	14.824,20 €				ΚΑΠ										Απόφαση Ο.Ε. την 07/09/2021, (ΑΔΑ: ΨΚΚΛ7ΛΨ-Φ9Ω) για ένταξη στην 2η τροποποίηση ΚΑΠ 2021	
ΚΟ Δ		13	Οριζόντια σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης	736.000,00 €														Με το 158828/20-10-2021 εστάλησαν για ένταξη σε χρηματοδότηση	
ΚΟ Δ		14	Φορέας λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσσοβόλου και Πραμόριτσας Ν.Κοζάνης	156.651,58 €				ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ		ΑΝΚΟ								Στις 27/04/2022 Απόφαση 633/22 της ΟΕ (ΑΔΑ 6ΟΑΓ7ΛΨ-ΔΜ4) για Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016.	

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα με υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΚΟ Δ		15	Παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία των φραγμάτων Σισαίου, Μηλογωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης (2020-2021)	234.480,65 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ		ΑΝΚΟ									Στις 19/08/2022 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Υ. (ΑΔΑ 6Κ1Η7ΛΨ-0Γ4) για Έγκριση της Μελέτης Π/υ 200.000,00 €
ΚΟ Δ		16	Παροχή υπηρεσιών ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης, συνολικά εννέα (9) ανεγκυστηρίων, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαίδα.	2.455,20 €													Στις 19/11/2021 Απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.455,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)
ΚΟ Δ		17	Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση - επισκευή βλαβών ανεγκυστηρίων του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης & Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαίδα	1.798,00 €													Στις 19/11/2021 Απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.798,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)
ΚΟ Δ		18	Επισκευή Διαγραμμιστικού Οχήματος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης	35.708,34 €	35.708,34 €	ΚΑΠ		Αττική Βιομηχανία Οχημάτων & Μηχανημάτων Α.Β.Ε.Τ.Ε – ΑΒΟ Deman						4/7/2022	-		Υπογραφή Σύμβασης στις 04/07/2022 (ΑΔΑ ΩΧΡΜ7ΛΨ-Ν6Ν) Π/Υ 35.708,34€
ΚΟ Δ		19	Συντήρηση μηχανήματος έργων (unimog), της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης	35.000,00 €	34.999,19 €	ΚΑΠ	Απευθείας Ανάθεση	ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MERCEDES-BENZ									Στις 31/05/2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη για Απευθείας Ανάθεση (ΑΔΑ ΨΘΘ7ΛΨ-Π62)
ΚΟ Δ		20	Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΚΑΒ Πτολεμαίδας	50.000,00 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ											Στις 15/06/2022 Απόφαση 02/2022 της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο ΕΑΠ. (ΑΔΑ ΩΥΒΧ7ΛΨ-ΡΝ2) για Έγκριση Ένταξης στο ΕΑΠ 2012-2016.
ΚΟ Δ		21	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης	496.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541											Στις 24/03/2022 Απόφαση Α/Α 1605 της Δ/νσης Οικονομικού (ΑΔΑ 671Η7ΛΨ-Η89) για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης.
ΚΟ Δ		22	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης	30.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541											Στις 29/03/2022 Απόφαση 495/22 της Ο.Ε. (ΑΔΑ 9ΠΨΟ7ΛΨ-904) για Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 30.000,00€.
ΚΟ Δ		23	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για το κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου	2.900,00 €													Στις 29/03/2022 Απόφαση 498/22 της Ο.Ε. (ΑΔΑ 9ΩΤΣ7ΛΨ-7ΧΚ) για Έγκριση της δαπάνης Π/Υ 2.900,00€.
ΚΟ Δ		24	Προμήθεια δύο Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία	230.000,00 €		ΕΣΠΑ											Στις 21/09/2022 Απόφαση 174/22 του Π.Σ. (ΑΔΑ 9ΩΒΖ7ΛΨ-ΕΟΩ) για Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης
ΚΟ Δ		25	Προμήθεια διαφόρων υλικών και την παροχή εργασίας για την επισκευή σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης αρμοδιότητας ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας	4.087,04 €													Στις 31/03/2022 Υπογραφή Σύμβασης (ΑΔΑ Ψ5ΧΗ7ΛΨ-ΓΤΚ)
ΚΟ Δ		26	Προμήθεια και μεταφορά 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος, (4.000 τόνοι+πρωαίρεση 1.500 τόνοι) για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Κοζάνης, για το έτος 2022-2023.	440.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541											Στις 28/06/2022 Απόφαση 962/22 της ΟΕ (ΑΔΑ 63ΖΤ7ΛΨ-Ο0Δ) για Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού
ΚΟ Δ		27	Προμήθεια εννέα (9) αγρο-μετεωρολογικών σταθμών και αναλωσίμων Π.Ε. Κοζάνης	53.940,00 €		ΚΑΠ											Στις 13/09/2022 Απόφαση 1352/22 της ΟΕ (ΑΔΑ Ψ22Π7ΛΨ-80Ξ) για Έγκριση Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ΚΟ Δ		28	Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης	58.000,00 €	56.260,00 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Απ'ευθείας Ανάθεση	«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» (ΕΔΕ)	27/7/2022					27/7/2022	27/10/2022		Υπογραφή Σύμβασης 27/07/2022. (ΑΔΑ ΡΗΔ17ΛΨ-701)

		α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι- σης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμ- μα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 01/09/2022	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΚΟ	Δ	29	Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών	36.902,40 €		ΚΑΠ											Στις 27/07/2022 Απόφαση 1103/22 της ΟΕ (ΑΔΑ 60Μ37ΛΨ-Σ6Ι) για Έγκριση Δαπάνης
ΚΟ	Δ	30	Αγορά στηθαίων τεχνικών έργων για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης (στο Μεσόβουνο)	9.920,00 €													Στις 12/07/2022 Απόφαση 1034/22 της ΟΕ (ΑΔΑ ΨΣΕ07ΛΨ-ΘΘΔ) για Έγκριση Δαπάνης 9.920,00 €
ΚΟ	Δ	31	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης σταυλικών εγκαταστάσεων στον Οικισμό Νέου Κόμανου ΠΕ Κοζάνης	8.990,00 €													Στις 28/06/2022 Απόφαση 971/22 της ΟΕ (ΑΔΑ Ω3ΕΛ7ΛΨ-Υ2Ν) για Έγκριση Δαπάνης
ΚΟ	Δ	32	Προμήθεια υλικών ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την – επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ 122493 (προωθητής LIBHERR PR 732B) αρμοδιότητας Δ.Τ.Υ Π.Ε Κοζάνης,	23.594,72 €		ΠΔΕ	Ζάμκου Ε. Δημήτριου							28/07/2022			Υπογραφή Σύμβασης 28/07/2022. (ΑΔΑ 9Δ227ΛΨ-Ζ1Ε)
ΚΟ	Δ	33	Δαπάνη για καθαρισμό των καναλιών στην Τοπικές Κοινότητες Κρυόβρυσης και Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.	11.000,00 €													Στις 30/08/2022 Απόφαση 1256/22 της ΟΕ (ΑΔΑ ΨΔ417ΛΨ-ΟΛΧ) για Έγκριση Δαπάνης
ΚΟ	Δ	34	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλότουβλων στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας	3.844,00 €		ΚΑΠ											Στις 27/09/2022 Απόφαση 1432/22 της ΟΕ (ΑΔΑ ΩΤΙΨ7ΛΨ-Δ55) για Έγκριση Δαπάνης
ΚΟ	Δ	ΓΣ	34	4.967.553,71 €	234.018,69 €											49.491,50 €	
ΚΟ	ΟΣ	92		46.768.326,25 €	9.170.251,60 €											1.477.779,92 €	